



Comune di Corigliano Calabro

Provincia di Cosenza

PORTH AUTHORITY - GIOIA TAURO E DELLA CALABRIA
PORTO DI CORIGLIANO CALABRO

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di ripristino e di adeguamento normativo dell'impianto d'illuminazione aree portuali e di alimentazione segnalamenti marittimi del Porto di Corigliano Calabro

ELABORATO
09



CODICE FILE	
REVISIONE	1
	2
	3
CODICE OPERATORE	

DATA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA 1: ---

RUP
ING. SAVERIO SPATAFORA

PROGETTISTA
ARCH. GIOVANNI CAPALBO

Nome attività	Durata	Gennaio 2014							Febbraio 2014												
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	83 g																				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	2																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		2																		
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g			1																	
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	3 g				3																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g				3																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g				3																
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di	3 g				3																
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di	3 g				3																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g								2												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g								2												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g								2												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	2 g								2												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g									4											
Smobilizzo del cantiere	9 g																				
SCAVI E RINTERRI	13 g																				
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g																			1	
Scavo a sezione obbligata	1 g																			1	
Scavo eseguito a mano	1 g																			1	
Rinterro di scavo	2 g																				
CEMENTO ARMATO	10 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g																			3	
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	7 g																				7
SERVIZI E IMPIANTI A RETE	55 g																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1 g																				
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g																				
Posa di conduttura elettrica	35 g																				
Sfilaggio cavi esistenti	8 g																				
Pulizia pozzetti rete elettrica	6 g																				
Posa cabine prefabbricate	4 g																				
Posa quadri elettrici	35 g																				

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28





