



## DECRETO N° 114/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Perizia di Variante tecnica e suppletiva per l'intervento denominato "Porto di Gioia Tauro - Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell' Asse Attrezzato". CUP: F67H22002010006 - CIG: 99013883DC
-----------------	---

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1<sup>a</sup>, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge n. 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 232/2023 del 19/12/2023 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- DATO ATTO** che con Decreto 59/2023/ADSP-MTMI del 29.03.2023 è stata affidata direttamente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a della D.Lgs. 76/20, convertito dalla L. 120/20 e per come modificato dal art. 51 del D.L. 77/21 del 31.05.2021 e s.m.i., all' operatore economico DI GIROLAMO ENGINEERING SRL, con sede legale in via di Vigna Stelluti , n 157 - 00191 Roma, codice fiscale/ p iva 04523101212 del servizio inerente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento dell'intervento di che trattasi;
- DATO ATTO** che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con Decreto n. 109/2023/ADSP-MTMI dell' 21.06.2023, per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 4.806.000,00 (oltre IVA al 10 %) di cui euro 4.028277,42 per lavori a corpo, euro 744.304,63 per lavori a misura da assoggettare a ribasso ed euro 33.417,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risultante dal quadro economico di seguito riportato, approvato con Decreto n. 109/2023/ADSP-MTMI del 21.06.2023:

<b>A LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>			
A1	Lavori a Corpo		€ 4 028 277,42
A2	Lavori a Misura		€ 744 304,63
A3	Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 33 417,95
	<b>Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto</b>	<b>A=A1+A2+A3</b>	<b>€ 4 806 000,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Imprevisti e allacci incluso IVA		€ 200 684,00
B.2	Accantonamento		€ 144 180,00
B.3	Progettazione e Direzione dei Lavori, Servizi tecnici in generale		€ 120 000,00
B.4	Validazione progettazione		€ 40 000,00
B.5	Collaudo tecnico e amministrativo e collaudi specialistici		€ 35 000,00
B.6	Incentivo per funzioni tecniche art. 133 D.Lgs. 50/2016 (2% importo lavori)		€ 96 120,00
B.7	Pubblicità e commissione di gara		€ 25 000,00
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 660 984,00</b>
<b>C IVA E CONTRIBUTI</b>			
C1	Contributo previdenziale 4% di B3	€ 4 800,00	
C2	Contributo previdenziale 4% di B4	€ 1 600,00	
C3	Contributo previdenziale 4% di B5	€ 1 400,00	
C4	I.V.A.		
c4-1	I.V.A.( 22%) su B3 + C1	€ 27 456,00	
c4-2	I.V.A.( 22%) su B4 + C2	€ 9 152,00	
c4-3	I.V.A.( 22%) su B5 + C3	€ 8 008,00	
c4-2	I.V.A. (10%) su i lavori di (A )	€ 480 600,00	
	<b>Totale C: I.V.A.+contributi previdenziali</b>		<b>€ 533 016,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)</b>		<b>€ 1 194 000,00</b>
	<b>Totale Complessivo (A+B+C)</b>		<b>€ 6 000 000,00</b>

## DATO ATTO

che con Decreto n. 131/2023/ADSP-MTMI del 24.07.2023 i lavori sono stati affidati all'impresa SCUTIERI COSTRUZIONI SRL con sede in Catanzaro (CZ) C.da Petricciolo, n. 37 - 88100 C.F. / P.IVA: 02279490797 che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'importo di € 3.273.036,77 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 33.471,95 ed IVA (10%), praticando pertanto un ribasso pari al 31,42%, rispetto all'importo a base d'asta pari a € 4.772.582,05 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 33.471,95, come risultante dal quadro economico approvato con medesimo Decreto e di seguito riportato:

<b>A</b>			
<b>LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO</b>			
A1	Lavori a Corpo a seguito di ribasso		€ 2.762.592,65
A2	Lavori a Misura a seguito di ribasso		€ 510.444,12
A3	Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 33 417,95
	<b>Totale Importo Lavori oggetto dell'appalto</b>	<b>A=A1+A2+A3</b>	<b>€ 3.306.454,72</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>			
B.1	Imprevisti e allacci incluso IVA		€ 200 684,00
B.2	Accantonamento		€ 144 180,00
B.3	Progettazione e Direzione dei Lavori, Servizi tecnici in generale		€ 120 000,00
B.4	Validazione progettazione		€ 40 000,00
B.5	Collaudo tecnico e amministrativo e collaudi specialistici		€ 35 000,00
B.6	Incentivo per funzioni tecniche art. 133 <u>D.Lgs. 50/2016</u> (2% importo lavori)		€ 96 120,00
B.7	Pubblicità e commissione di gara		€ 25 000,00
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 660.984,00</b>
<b>C</b>			
<b>IVA E CONTRIBUTI</b>			
C1	Contributo previdenziale 4% di B3	€ 4 800,00	
C2	Contributo previdenziale 4% di B4	€ 1 600,00	
C3	Contributo previdenziale 4% di B5	€ 1 400,00	
C4	I.V.A.		
c4-1	I.V.A.( 22%) su B3 + C1	€ 27 456,00	
c4-2	I.V.A.( 22%) su B4 + C2	€ 9 152,00	
c4-3	I.V.A.( 22%) su B5 + C3	€ 8 008,00	
c4-2	I.V.A. (10%) <u>su i</u> lavori di (A)	€ 330.645,47	
C5	Somme a disposizione a seguito di ribasso	€ 1.649.499,11	
	<b>TOTALE C</b>		<b>€ 2.693.545,28</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)</b>		<b>€ 3.354.529,28</b>
	<b>Totale Complessivo (A+B+C)</b>		<b>€ 6 000 000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto, stipulato in data 06.09.2023, al n. 34/2023 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 2726 Serie 1T del 06.09.2023;

**VISTO** il verbale di Consegna lavori del 31.07.2023, con cui veniva anche fissato il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 28.12.2023;

**VISTO** il dispositivo di proroga n.1 del 29.12.2023, con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando quindi il nuovo termine per dare i lavori finiti alla data del 26.02.2024;

**VISTO** il dispositivo di proroga n.2 del 27.02.2024, con cui venivano concessi ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando quindi il nuovo termine per dare i lavori finiti alla data del 26.04.2024;

**VISTO** il dispositivo di proroga n.3 del 07.05.2024, con cui venivano concessi ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, fissando quindi il nuovo termine per dare i lavori finiti alla data del 10.06.2024;

**CONSIDERATO**

che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di inserire lavorazioni aggiuntive e migliorative non previste in progetto esecutivo e riguardanti:

1. nuovo posizionamento e nuova conformazione della rotatoria prevista a ridosso dell'area cimiteriale;
2. demolizione e ripristino dell'esistente canale di raccolta acque piovane in c.a., posto in prossimità dell'area cimiteriale;
3. decespugliamento dell'area oggetto d'intervento e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale;
4. utilizzo di un'emulsione bituminosa modificata tra lo strato collegamento binder ed il tappeto di usura drenante;
5. modifica della nuova rotatoria n.2 posta in prossimità dell'attività commerciale "GT Prefabbricati";
6. ottimizzazione del funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione attraverso il sezionamento dell'impianto in progetto con l'utilizzo di n. 4 contatori esistenti;
7. rimodulazione della segnaletica stradale a seguito della necessità di inserire maggiori indicazioni direzionali ed aumento del numero dei pali di sostegno, al fine di consentire una migliore sistemazione della segnaletica lungo la viabilità;
8. formazione di aperture in corrispondenza della barriera stradale posta lungo la viabilità, al fine di garantire l'accesso dei mezzi per eventuali attività manutentive.

**DATO ATTO**

che al fine di non creare ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni, il Direttore dei lavori, nelle more della redazione della presente Perizia di Variante, relativamente ai punti 1,2,5 e 8 ha emesso appositi Ordini di Servizio (1,2,3 e 4) con i quali sono state ordinate le suddette variazioni e concordati n.6 nuovi prezzi con sottoscrizione dei n. 3 Verbali di concordamento dei nuovi prezzi del 10.10.2023, del 20.10.2023 e del 20.02.2024;

**TENUTO CONTO**

che la presente Perizia di Variante ha comportato un aumento complessivo dell'importo lordo dei lavori pari ad euro 32.307,65 che con l'applicazione del ribasso d'asta del 31,42% offerto dall'impresa in fase di gara, diventa pari ad euro 22.156,59 di cui euro - 12.365,02 per lavori a corpo ed euro 34.521,60 per lavori a misura determinando, pertanto, una variazione sull'importo dei lavori pari allo 0,6769 %;

**TENUTO CONTO**

che a seguito del suddetto aumento il nuovo importo contrattuale diventa pari ad euro 3.328.611,30 (oltre iva al 10 %), di cui euro 2.750.277,63 per lavori a corpo, euro 544.965,72 per lavori a misura ed euro 33.417,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO**

che la Perizia di Variante tecnica e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che testualmente cita:

*“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a)Le soglie fissate all'articolo 35;*

*b)Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.....”*

Ai sensi del comma 2 per quanto attiene i punti sopra citati, trattasi di interventi migliorativi che non alterano la natura complessiva del contratto, con modifica al disotto delle soglie di cui all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto, per un importo lordo complessivo di euro 32.307,65,74, pari allo 0,6769 % dell'importo dei lavori a base d'asta.

**CONSIDERATO**

che per la redazione della suddetta Perizia di Variante è stato necessario determinare n. 33 nuovi prezzi riportati nell' "Elenco Nuovi Prezzi" facente parte degli elaborati della presente Perizia, desunti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Calabria – anno 2023, in vigore alla data di formulazione dell'offerta e, ove non presenti, ricavati mediante apposita analisi dei prezzi, per come disposto dall'articolo 8, comma 5, lettere a) e b) DM 49/2018, da assoggettare al ribasso offerto dall'impresa in fase di gara pari al 31,42 %;

**CONSIDERATO**

che la relativa spesa trova copertura finanziaria con il Decreto n. 51/2023/ADSP-MTMI del 21.03.2023 Capitolo U1 201011 / 16;

**DATO ATTO**

che per la somma aggiuntiva di € 22.156,59 vengono utilizzate le economie a seguito di ribasso d'asta di cui alla voce C.5 del quadro economico approvato con Decreto n. 131/2023/ADSP-MTMI del 24.07.2023;

**DATO ATTO**

che il suddetto quadro economico, a seguito delle variazioni introdotte dalla presente Perizia di Variante, viene rimodulato per come di seguito riportato, lasciando comunque invariato l'importo complessivo di € 6.000.000,00:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO		
PORTO DI GIOIA TAURO		
PORTO DI GIOIA TAURO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO - ROSARNO - SAN FERDINANDO. POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELL'ASSE ATTREZZATO. CUP: F67H22002010006 - CIG: 99013883DC		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€ 2.762.592,65
A.1.2	Lavori a corpo Perizia di Variante a seguito di ribasso d'asta	-€ 12.365,02
<b>A1</b>	<b>LAVORI A CORPO (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 2.750.227,63</b>
A.2.1	Lavori a misura a seguito di ribasso d'asta	€ 510.444,12
A.2.2	Lavori a misura Perizia di Variante a seguito di ribasso d'asta	€ 34.521,60
<b>A2</b>	<b>LAVORI A MISURA (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 544.965,72</b>
<b>A.3</b>	<b>Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 33.417,95</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 3.328.611,30</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti e allacci incluso IVA	€ 200.684,00
B.2	Accantonamento	€ 144.180,00
B.3	Progettazione e Direzione dei Lavori, servizi tecnici in generale	€ 120.000,00
B.4	Validazione progettazione	€ 40.000,00
B.5	Collaudo tecnico e amministrativo e collaudi specialistici	€ 35.000,00
B.6	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 96.120,00
B.7	Pubblicità e commissione di gara incluso IVA	€ 25.000,00
<b>B</b>	<b>Totale B</b>	<b>€ 660.984,00</b>
IVA E CONTRIBUTI		
C.1	Contributo previdenziale 4% di B3	€ 4.800,00
C.2	Contributo previdenziale 4% di B4	€ 1.600,00
C.3	Contributo previdenziale 4% di B5	€ 1.400,00
C.4	IVA	
C.4.1	I.V.A. (22%) su B3 + C1	€ 27.456,00
C.4.2	I.V.A. (22%) su B4 + C2	€ 9.152,00
C.4.3	I.V.A. (22%) su B5 + C3	€ 8.008,00
C.4.4	I.V.A. (10%) su i lavori di (A)	€ 332.861,13
C.5	Somme a disposizione a seguito di ribasso e perizia	€ 1.625.127,57
<b>C</b>	<b>Totale C</b>	<b>€ 2.010.404,70</b>
	<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)</b>	<b>€ 2.671.388,70</b>
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>

#### DATO ATTO

che la presente Perizia di Variante è costituita dai seguenti elaborati:

1. RG - Relazione generale
2. CME - Computo metrico estimativo Perizia di Variante
3. ENP - Elenco Nuovi Prezzi
4. ANP - Analisi Nuovi Prezzi
5. QC - Quadro Comparativo
6. SAV - Schema Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi
7. QE - Quadro Economico
8. EG1 – Elaborati grafici

#### RITENUTO

che la Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei lavori dell'intervento denominato: "Porto di Gioia Tauro - Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell'

Asse Attrezzato", contiene tutti gli elementi per la sua valutazione globale al fine della sua approvazione;

**RITENUTO** che per le lavorazioni previste in Perizia di Variante si è ritenuto di non concedere ulteriori giorni in quanto le stesse dovranno effettuarsi entro il 10.06.2024 come da dispositivo di proroga n. 3 dle 07.05.2024;

**VISTA** la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, che viene allegata al presente decreto;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### DECRETA

- Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- L'approvazione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva dell'intervento denominato "Porto di Gioia Tauro - Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell' Asse Attrezzato" e del relativo Quadro Economico, che viene di seguito riportato:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO		
PORTO DI GIOIA TAURO		
<b>PORTO DI GIOIA TAURO - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE            INFRASTRUTTURE E SISTEMI NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO - ROSARNO -            SAN FERDINANDO. POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELL'ASSE ATTREZZATO.</b> CUP : F67H22002010006 - CIG: 99013883DC		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€ 2.762.592,65
A.1.2	Lavori a corpo Perizia di Variante a seguito di ribasso d'asta	-€ 12.365,02
<b>A1</b>	<b>LAVORI A CORPO (A1.1+A1.2)</b>	<b>€ 2.750.227,63</b>
A.2.1	Lavori a misura a seguito di ribasso d'asta	€ 510.444,12
A.2.2	Lavori a misura Perizia di Variante a seguito di ribasso d'asta	€ 34.521,60
<b>A2</b>	<b>LAVORI A MISURA (A2.1+A2.2)</b>	<b>€ 544.965,72</b>
<b>A.3</b>	<b>Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 33.417,95</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 3.328.611,30</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti e allacci incluso IVA	€ 200.684,00
B.2	Accantonamento	€ 144.180,00
B.3	Progettazione e Direzione dei Lavori, servizi tecnici in generale	€ 120.000,00
B.4	Validazione progettazione	€ 40.000,00
B.5	Collaudo tecnico e amministrativo e collaudi specialistici	€ 35.000,00
B.6	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 96.120,00
B.7	Pubblicità e commissione di gara incluso IVA	€ 25.000,00
<b>B</b>	<b>Totale B</b>	<b>€ 660.984,00</b>
IVA E CONTRIBUTI		
C.1	Contributo previdenziale 4% di B3	€ 4.800,00
C.2	Contributo previdenziale 4% di B4	€ 1.600,00
C.3	Contributo previdenziale 4% di B5	€ 1.400,00
C.4	IVA	
C.4.1	IV.A. (22%) su B3 + C1	€ 27.456,00
C.4.2	IV.A. (22%) su B4 + C2	€ 9.152,00
C.4.3	IV.A. (22%) su B5 + C3	€ 8.008,00
C.4.4	IV.A. (10%) su i lavori di (A )	€ 332.861,13
C.5	Somme a disposizione a seguito di ribasso e perizia	€ 1.625.127,57
<b>C</b>	<b>Totale C</b>	<b>€ 2.010.404,70</b>
	<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)</b>	<b>€ 2.671.388,70</b>
<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>

3. Di dare atto che, a seguito della suddetta Perizia di Variante, l'aumento complessivo lordo dell'importo lavori è pari ad euro 32.307,65 che con l'applicazione del ribasso d'asta del 31,42% offerto dall'impresa in fase di gara, diventa pari ad euro 22.156,59, determinando pertanto una variazione dell'importo lavori pari allo 0,6769% rispetto al contratto originario.
4. Di dare atto che, a seguito del suddetto aumento, il nuovo importo contrattuale diventa pari ad euro 3.328.611,30 (oltre IVA al 10 %), di cui euro 2.750.227,63 per lavori a corpo, euro 544.965,72 per lavori a misura ed euro 33.417,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre l'importo totale del Quadro Economico rimane invariato pari ad euro 6.000.000,00.
5. Di sub impegnare l'importo aggiuntivo di euro 22.156,59 in favore dell'impresa SCUTIERI COSTRUZIONI SRL con sede in Catanzaro (CZ) C.da Petricciolo, n. 37 - 88100 C.F. / P.IVA: 02279490797.
6. Di dare atto che per la somma aggiuntiva di euro 22.156,59 vengono utilizzate le somme a seguito di ribasso d'asta di cui alla voce C.5 del Quadro Economico approvato a seguito dell'aggiudicazione con Decreto n. 131/2023/ADSP-MTMI del 27.07.2023;
7. Di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria con il Decreto n. 51/2023/ADSP-MTMI del 21.03.2023 Capitolo U1 201011 / 16.
8. Di dare atto che con la presente Perizia di Variante non vengono concessi ulteriori giorni per la conclusione dei lavori rispetto alla scadenza del 10.06.2024 fissata con il dispositivo di proroga n. 3 del 07.05.2024.
9. Di dare atto che il CUP è F67H22002010006.
10. Di dare atto che il CIG è 99013883DC.
11. Di demandare all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.
12. Di demandare al RUP, Ing. Maria Carmela De Maria, per il seguito di competenza.
13. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane ed al Responsabile del centro di costo per il seguito di competenza.
14. Di procedere alla pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 22/05/2024

**IL DIRIGENTE**

DELL'AREA TECNICA  
Ing.CarmelaDE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

Dott. Luigi VENTRICI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Alessandro GUERRI

**IL PRESIDENTE**

A.I. (CP) Andrea Agostinelli